

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec



SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odstěpný závod Dopravní stavby STŘED
oblast Liberec
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Telefon: + 420 296 177 800
Fax: + 420 296 177 829
E-mail: office-praha@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:
2015/056/002

Vyřizuje/linka : Ing. Pavel Hartig
+420 724 278 947
p.hartig@swietelsky.cz

V Liberci 18. 6. 2015

Žádost o prominutí penále

Vážení,

dne 15.6.2015 nám byla doručena faktura č.KOF1500161 na smluvní pokutu ve výši 365 406,- Kč, za nedodržení termínu výstavby, na akci „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského, CZ.1.13./1.1.00/35.01286“. I když je smluvní pokuta vystavena v souladu se SOD č. OLP/20/2014, článku VII odst. 3 a článku XIII odst. 2, kdy došlo k prodloužení výstavby o 20 dní, žádáme Vás vzhledem k níže uvedeným skutečnostem, které nemohla svým jednáním zcela ovlivnit společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., o prominutí výše vyměřené sankce.

K podpisu smlouvy došlo dne 5.8.2014, ovšem vytýčení sítí trvalo, i přes jejich objednání před podpisem smlouvy (17.7.2014 viz příloha č. 1) a urgencye ze strany stavitele, díky nezvykle dlouhým průtahům od místních správců, konkrétně RWE (stanovisko RWE ze dne 4.9.2014, příloha č. 2). Termín zahájení stavebních prací se z tohoto důvodu posunul, až na 2.9.2014, což v důsledku znamenalo zkrácení termínu na výstavbu takřka o 1/3. V průběhu provádění stavebních prací byly nalezeny další nevytýčené inženýrské sítě (ČEZ ARTWELD 18.10.2014, v příloze č. 4), což v konečném důsledku znamenalo jejich další zdržení.

Také naše snahy vyjít vstříc požadavkům, všem dotčeným místním složkám a majitelům sousedních pozemků, které měly dopady na dílčí změny projektu (Artweld, Nástrojárna) měly vliv na termín dokončení výstavby, viz místní šetření ze dne 20.10.2014. V přílohách 5, 6, 7, přikládáme ofocené stránky ze stavebního deníku podepsané kompetentními osobami.

Stavební úpravy a rekonstrukce probíhaly v součinnosti jiných stavebních úprav (sítě Grepa, Eurovia) v dotčené lokalitě, což znamenalo další omezení možnosti provádění stavebních prací. V příloze č. 8 přikládáme fotografie z provádění přípojky Eurovii ze dne 29.10.2014.

Na výše uvedené problémy jsme již dříve upozorňovali dopisem ze dne 3.11.2014 (příloha č. 9), který byl předán v rámci kontrolního dne pověřenému zástupci investora (KSSLK), se žádostí o zvážení možnosti posunutí termínu

výstavby do 20.11.2014. Do tohoto termínu se pak podařilo provést většinu stavebních prací, tak aby komunikace mohla být předána do předčasného užívání na zimní sezónu, viz příslušná Dohoda ze dne 21.11.2014, (příloha č. 10).

I přes veliké nasazení techniky a lidských zdrojů se během výstavby nepodařilo dohonit časovou ztrátu, která zejména vznikla na počátku stavby a kterou ovlivňovaly uváděné důvody.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S
..



Ing. Rastislav Surovský
vedoucí o.z. DS Střed

SWIETELSKY ②
stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
ul. 8. Karlín, Sokolovská 79/192
599, DIČ: CZ489 35 599

Přílohy :

- 1) Žádost o vydání stanoviska ze dne 17.7.2014
- 2) Stanovisko RWE ze dne 4.9.2014
- 3) Protokol o vytýčení
- 4) Stavební deník z 18.10.2014
- 5) Stavební deník z 20.10.2014
- 6) Stavební deník z 4.11.2014
- 7) Stavební deník z 5.11.2014
- 8) Fotografická dokumentace provádění přípojky ze dne 29.10.2014
- 9) Žádost o prodloužení termínu ze dne 3.11.2014
- 10) Dohoda o předčasném užívání komunikace ze dne 21.11.2014
- 11) Faktura č.KOF1500161