

Denni záznamy stavby:

List č. 30318

Datum:

ČTVRTEK ZATŘEŠEN PŘEŠÁLKY 13°C 16.10.2014

ZAMEŠTANCI: 1SD + 1THP + 2x STROJNÍK

STROJE: NAKLADAC, PÁSOVÝ PŮG, TRAKTOR PŮG, ŽIVOTO, DESKA, ŘEZAČKA

PRÁCE: - II ÚSEK POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRAC. DOBA: 700-1700

- VYKRODENÍ PLECHOVÉHO KONTESKNERU (MARTER, VELKÁ FLEXA)

PÁTEK ZATŘEŠEN, PŘEŠÁLKY 10°C 17.10.2014

ZAMEŠTANCI: 1HD + 1THP + 3x STROJNÍK

STROJE: NAKLADAC, 2x PÁSOVÝ PŮG, TRAKTOR PŮG, ŽIVOTO, DESKA

PRÁCE: II ÚSEK - ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVKY V PLYMÁRNĚ
A VYKOPÁNÍ DVOU SAM NA UV
- ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVKY (STARÉ V KOBÁNKU) -> PŘÍPRAVA
NA SILNIČNÍ ODŘVAVY

PRAC. DOBA: 200-1900

NEPŘÁTE SOBOTA POLODNĚSKO 14°C 18.10.2014

ZAMEŠTANCI: 6DP + 1THP + 1 STŘEŠNÍK

STROJE: TRAKTOR PŮG

PRÁCE: ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY (II ÚSEK) ŠPATNÉ SKLUBY

III ÚSEK - POKLÁDKA POKLADAC + ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PRAC. DOBA: 200-1330 VYKOP DLAŽBY V PLYMÁRNĚ -> PŘEKO
KABEL (OLÁKO NA OPRAVU)

Dnešního dne došlo ke stavbě k pokračování z
vedení u Sp. Antwald. Porucha byla uhlásk
správně zříd. ČEZ provedl převlečení přívodu
a sy. koneční odřevavě byly pod napětím

tel. 420 4622