



Obec Hamr na Jezeře

Děvínská 1
471 28 Hamr na Jezeře



tel/fax: 487 851 822; 724 180 837 - e-mail: obec@obechamr.cz
Bankovní spojení : Česká spořitelna č.ú. 903 415 389 / 0800
IČO : 00673498

Hamr na Jezeře 24. května 2018

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2
k rukám pana hejtmana Martina Půty

Čj. OUHAMRNJ/221/2018

Žádost o prodloužení termínu dokončení akce Okružní – chodník, schodiště, veřejné osvětlení – Hamr na Jezeře dle smlouvy o poskytnutí dotace č. OLP/4032/2017

Dne 11. 12. 2017 Obec Hamr na Jezeře uzavřela s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/4032/2017 na projekt Okružní – chodník, schodiště, veřejné osvětlení – Hamr na Jezeře. V souladu se smlouvou měla být akce zahájena od 1.9.2017 a dokončena do 31.5.2018 viz. čl. III bod 4 smlouvy. Obec Hamr v souladu se smlouvou zahájila realizaci projektu provedením zadávacího řízení na přelomu září a října v roce 2017. Na základě výsledku zadávacího řízení byla zakázka přidělena firmě SaM Silnice a mosty Děčín a.s. a smlouva dílo byla uzavřena dne 18.1.2018. Ve smlouvě o dílo objednatel stanovil, dílo bude dokončeno do 8 týdnů od předání staveniště. K předání staveniště došlo dne 3.4.2018 tzn. že dílo mělo být dokončeno do **28.5.2018**. Po předání staveniště zhotovitel zahájil stavební práce provedením odstranění stávajících lamp veřejného osvětlení, schodiště a převážné části opěrné zdi. Po provedení těchto prací mělo dojít, k provedené základů pro novou opěrnou zeď, ale na základě vyjádření zhotovitelem přizvaného geologa bylo zjištěno, že v podloží se nachází nezpevněný zvětralý pískovec, proto byly práce přerušeny a ze strany zhotovitele byl vznesen požadavek jak na úprav u projektové dokumentace, tak na předložení návrhu stabilizace svahu. Žadatel na základě těchto požadavků nechal zpracovat statické posouzení, které zároveň řeší i návrh dodatečného pažení pomocí silničních panelů. Tento posudek byl předán zhotoviteli k vyjádření a nacenění víceprací. Nicméně i přes vyjádření statika zhotovitel tvrdil, že dílo nelze realizovat a kladl si další podmínky, z nichž některé byly akceptovatelné některé nikoliv, zejména navýšení ceny díla o více než 1,2 mil. Kč.

Dne **14.5.2018** jsme obdrželi výpověď smlouvy o dílo s odůvodněním, že nelze dílo dokončit neboť objednatel neakceptoval změnu ceny díla. Objednatel změnu ceny díla akceptoval, ale jen do výše, která je dle našeho názoru únosná a doložitelná. V současné době nám nezbývá nic jiného než se zhotovitelem jednat o ukončení smluvního vztahu a uzavření

dohody o narovnání, kde budou stanoveny podmínky ukončení smlouvy a vypořádání závazků a povinností.


Přestože výpověď smlouvy přišla již po termínu pro řádné podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace, dovoluujeme si Vás požádat o schválení změny termínu dokončení akce. V současné době intenzivně pracujeme na uzavření smlouvy o dílo s jiným dodavatelem, protože uvedené schodiště je důležitou pěší tepnou v Hamru na Jezeře, ale také jakýmkoliv odkladem prací dochází k postupné degradaci obnaženého svahu splavováním písku vodou a postupné erozi vlivem vysychání.

Jelikož je situace velmi tíživá a obec musí počítat i po odstoupení od smlouvy současným zhotovitelem s tím, že ponese vícenáklady spojené se stabilizací svahu, je pro nás získaná dotace velmi důležitá.

Z těchto důvodů se na Vás obracím s žádostí o prodloužení termínu dokončení akce Okružní – chodník, schodiště, veřejné osvětlení – Hamr na Jezeře dle smlouvy o poskytnutí dotace č. OLP/4032/2017 do 30.11.2018.

S pozdravem

Obec Hamr na Jezeře
Děvínská 1, 471 28 Hamr n. J.
IČO: 00673498



Milan Dvořák

starosta obce Hamr na Jezeře