




KULBP00YAU09



MĚSTO DESNÁ

468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 947,
Fax: 483 337 953, Mobil: 737248430 e-mail : manager_projektu@mesto-desna.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství	
Č. dopor. zásluky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 25 -02- 2016	
Přílohy:	Zpracovatel: <i>KL</i>
Č. j.:	✓

V Desné dne 22.2.2016

Liberecký kraj
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Žádost o opětovné posunutí termínu realizace projektu a závěrečného vyúčtování

Vážení,

v souvislosti s níže popsányými nepříznivými okolnostmi při realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ chceme z naší strany požádat opětovně Liberecký kraj jako poskytovatele účelové dotace na výše uvedený projekt vedený pod smlouvou č. OLP/1477/2015 a jeho následného dodatku č.1 o možné posunutí termínu realizace projektu do 31.8.2016 a s tím souvisejícího následného závěrečného vyúčtování tohoto projektu, na který byla ze strany Libereckého kraje již poskytnuta záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace.

Projekt je nyní po všech dřívějších peripetiích (popsaných v naší předešlé žádosti o posunutí termínu zde dne 7.10.2015), které znamenaly vždy určité časové zdržení ve stádiu probíhajícího územního řízení. To s ohledem na zákonné lhůty by mohlo být zdárně ukončeno přibližně v polovině měsíce března 2016, až teprve poté může započít následný proces získání stavebního povolení. To však časově již nelze zvládnout do prodloužené lhůty 31.3.2016, která byla smluvně stanovena uvedeným dodatkem č.1.

V této souvislosti proto žádáme orgány Libereckého kraje o možné posunutí realizace výše uvedeného projektu, včetně následného závěrečného vyúčtování.

S úctou

Jaroslav Kořínek
starosta města

