

OBEC KOŠŤÁLOV
512 02 Košťálov



KULBP00XHLQC

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství	
Č. dopor. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 19 -04- 2017	
Přílohy:	Zpracovatel: <i>Poz. Jendl.</i>
Č. j.:	

Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2
--

V Košťálově 18. dubna 2017

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“.

Dle smlouvy o účelové dotaci č. OLP/2583/2016 je stanoven termín na 31. 5. 2017. Z níže uvedených důvodů žádáme o prodloužení do 31. 12. 2017.


Zdůvodnění:

Při realizaci stavby došlo k mírným posunům v trasování pokládaného vodovodu. Tyto byly zjištěny až při geodetickém zaměření skutečného provedení. V souběhu s patrnými – nikoli malými nepřesnostmi v poloze pozemků v katastru nemovitostí v porovnání se skutečností v terénu, bylo nutné před kolaudačním řízením uskutečnit dodatečné řízení o změně stavby před dokončením. Jednání s majiteli nově dotčených pozemků je velmi časově náročné a tak vydání závěrečného kolaudačního souhlasu nemůže být uskutečněno v plánovaném termínu.

Děkujeme za kladné vyřízení,

s pozdravem

Milan Havlík
místostarosta obce
tel. 734 538 413
mistostarosta@kostalov.cz



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE PODATELNA	
Došlo:	19 -04- 2017
Čas:	