



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

ředitel krajského ředitelství

plk. Mgr. Vladislav Husák



KULBP00Z3WJA



Č. j.: KRPL-15758-4/ČJ-2016-1800NE

LIBERECKÝ KRAJ hejtman	
Došlo dne: 17-05-2017	
Č. dopor. zástřky:	Ukladací znak:

Liberec 12. květen 2017  
Počet listů: 3

**Informace o průběhu realizace akcí financovaných z Krizového fondu Libereckého kraje s žádostí o prodloužení termínu realizace**

Vážený pane hejtmane,

na základě Vaší žádosti Vám podávám průběžnou informaci o průběhu realizace finančních prostředků z Krizového fondu Libereckého kraje poskytnutých formou daru Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje na základě darovací smlouvy č. OLP/2877/2016 ze dne 18. 7. 2016 ve výši 2.500.000,- Kč.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje realizuje z výše uvedeného fondu stavební úpravy dvou místností určených pro zasedání krizového řízení.

**Místnost krizového řízení v Liberci**

**Základní popis:**

V Liberci, v Pastýřské ulici, v objektu č. p. 589, dojde z poskytnutých finančních prostředků k instalaci vzduchotechniky a klimatizace. Vzduchotechnika bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu včetně jeho úpravy pro místnost krizového řízení. Klimatizace bude dle potřeby chladit vzduch v sousedních prostorách, které využívá operační odbor, oddělení utajovaných informací a oddělení krizového řízení.

**Předpokládané náklady na realizaci této části akce:**

- náklady na projektovou přípravu: 150.000,- Kč
- náklady na inženýrskou činnost během realizace stavebních úprav: 75.000,- Kč
- náklady na stavební úpravy (vč. instalace vzduchotechnických zařízení): 1.760.000,- Kč
- náklady na zaškolení obsluhy instalovaných zařízení: 15.000,- Kč

Celkem: 2.000.000,- Kč

Všechny náklady budou hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Libereckým krajem.

**Harmonogram akce:**

- registrace akce: 2. 11. 2016
- uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci: 29. 12. 2016
- předpoklad vydání stavebního povolení: 31. 7. 2017
- plánované ukončení projektové přípravy: 22. 8. 2017

nám. Dr. E. Beneše 24  
460 32 Liberec  
tel.: +420 974 461 220  
fax: +420 974 461 028  
e-mail: [krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz)

- plánované ukončení výběru zhotovitele: 15. 9. 2017
- realizace akce: 31. 12. 2017

#### Aktuální stav akce:

Na stavební úpravy objektu spojené s instalací uvedených zařízení se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Při jejím zpracování bylo nutné neplánovaně prověřit únosnost střechy pro osazení vzduchotechnických jednotek. Projektová příprava včetně případného stavebního povolení bude proto dokončena v srpnu 2017. Instalace vzduchotechnických jednotek a zprovoznění celého systému se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2017.

### **Místnost krizového řízení v Jablonci nad Nisou**

#### Základní popis:

V Jablonci nad Nisou, ulici 28. října, v objektu č. p. 424, bude stávající zasedací místnost upravena pro plnohodnotné zasedání krizového řízení. Stavební úpravy prostor bude krajské ředitelství provádět z prostředků poskytnutých Policejním prezidiem ČR. Finanční prostředky poskytnuté Libereckým krajem budou využity na vybavení místnosti např. audiovizuální technikou, nábytkem apod.

#### Předpokládané náklady na realizaci této části akce:

Náklady na stavební úpravy:

- náklady na projektovou přípravu: 90.000,- Kč
- náklady na inženýrskou činnost během realizace stavebních úprav: 50.000,- Kč
- náklady na stavební úpravy: 650.000,- Kč
- náklady na zaškolení obsluhy instalovaných zařízení: 10.000,- Kč

---

Celkem: 800.000,- Kč.

Náklady na stavební úpravy budou hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Policejním prezidiem ČR.

Náklady na movité vybavení místnosti:

- náklady na vybavení nábytkem: 250.000,- Kč
- náklady na vybavení audiovizuální technikou: 210.000,- Kč
- ostatní vybavení: 40.000,- Kč

---

Celkem: 500.000,- Kč.

Náklady na movité vybavení místnosti budou hrazeny z finančních prostředků poskytnutých Libereckým krajem.

#### Harmonogram akce:

- žádost o registraci akce (stavebních úprav): 7. 3. 2017
- předpokládané vydání registrace akce: 28. 4. 2017
- uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci: 26. 5. 2017
- plánované ukončení projektové přípravy: 31. 8. 2017
- plánované ukončení výběru zhotovitele: 30. 9. 2017
- realizace akce (vč. movitého vybavení): 31. 12. 2017

#### Aktuální stav akce:

V současné době se připravuje zahájení projektové přípravy na stavební úpravy. Realizace stavebních úprav včetně vybavení prostor je plánována na 4. čtvrtletí 2017.

Dle článku III. odst. 4. smlouvy č. OLP/2877/2016 se obdarovaný zavazuje pořídit výše uvedené vybavení do 31. října 2017 a předložit dárci závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování čerpání finančního daru nejpozději do 20. prosince 2017. Jelikož se termín realizace akcí posune z důvodů

výše jmenovaných, dovoluji bych si Vás požádat o prodloužení termínu jak realizace akcí, a to do 31. 12. 2017, tak i termínu k předložení závěrečné zprávy a vyúčtování, a to do 30. 3. 2018.

Mockrát děkuji za vstřícnost.

S přátelským pozdravem



plk. Mgr. Vladislav Husák  
ředitel

Vážený pan  
Martin Půta  
hejtman Libereckého kraje  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2