



KULBP010CSW0

LIBERECKÉHO KRAJE	
Úřad kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Č. dopis. záležit.	Ukládací znak:
Došlo dne:	31 -07- 2017
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	KULK 57124/2017

Krajský úřad Libereckého kraje
odd. Kultury, památkové péče a cest. Ruchu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení prací u č. OLP/2193/2017

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení prací u projektu č. OLP/2193/2017 s názvem „Oprava roubení a výměna oken na objektu [redacted] - II. etapa“ z důvodu velké pracovní vytíženosti stavební firmy, jejímu zdržení při dokončování předchozích staveb a tím následnému posunutí zahájení prací na výše zmíněné akci. Termín dokončení bude prodloužen z původního 30. září 2017 na 31. října 2017, což dokládám Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č.08/2017.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem,

[redacted signature block]

V Polevsku dne 25. července 2017