

100

# OBEC KOŠŤÁLOV

512 02 Košťálov

Č.j.: 495/2017  
PID: DYHZ3OP04FZJ  
Vyřizuje: Milan Havlík  
Tel./Fax: 481 689 200  
e-mail: [obec@kostalov.cz](mailto:obec@kostalov.cz)

<b>Krajský úřad Libereckého kraje</b> <b>Odbor životního prostředí</b>	
U Jezu 642/2a KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 461 80 Liberec 2 Odbor životního prostředí a zemědělství	
E. dopor. zástupky:	Ukládací znak:
Došlo dne: - 1 -09- 2017 <span style="float: right;">DS</span>	
Přílohy: 0	Zpracovatel:
Č. j. <u>KUK/65370/2017</u>	

V Košťálově dne 31.08.2017

### Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundračice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“.

Dle čl. III. bodu 4. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/4666/2016 je stanoveno ukončení realizace na 30.11.2017.  
Z níže uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do 31.12.2018.

#### Zdůvodnění:

Předmětný vodovod byl postaven svépomocí, převážně v padesátých a šedesátých letech minulého století a jeho trasování, pokud je vůbec zaznamenáno, je často velmi nepřesné. Pro stanovení přesných tras musí projektant dohledávat informace od pamětníků a tyto poté předávat geodetům k zaměření původního trasování.  
Druhým důvodem je několikanásobné protnutí místní vodoteče – Kundračického potoka, který je převážně ve správě Lesů ČR, s.p. Hradec Králové a jednání s tímto vlastníkem pozemků k udělení souhlasu se stavbou je velmi komplikované a zdlouhavé.

Děkujeme za kladné vyřízení

S pozdravem

Milan Havlík  
místostarosta obce  
tel. 734 538 413  
[mistostarosta@kostalov.cz](mailto:mistostarosta@kostalov.cz)

