

OBEC PLAVY

okres Jablonec n.Nisou, kraj Liberecký

IČ: 00 262 510 ☒ 468 46 Plavy 186 ☎ 483 398 124 📠 775 238 242

mailto: obec@plavy.cz www.plavy.cz IDDS: sgabjgp

v Plavech dne 19.9.2018
čj. 0422/2018/PL
vyřizuje: Mužíčková Věra
483 398 190, 775 238 246
muzickova@plavy.cz

Liberecký kraj
Krajský úřad LK, Odbor ŽPaZ
Ing. Jandlová
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

| | |
|---|----------------|
| KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství 1 | |
| Č. dopor. zásilky: | Ukládací znak: |
| Došlo dne: | 20 -09- 2018 |
| Přílohy: | Zpracovatel: |
| Č. j.: | |

věc :

**Žádost o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu
Smlouva č. OLP/4555/2016**

Vážená paní Jandlová,

zplnomocněna usnesením zastupitelstva obce č. 84/7/18 ze dne 19.9.2018 žádám o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“, číslo smlouvy OLP/4555/201, o 1 rok, do 30.11.2019.

Odůvodnění :

Předmětem výše uvedeného projektu je prodloužení a rozšíření stávající veřejné kanalizace ke všem objektům v místní části Plavy, které jsou technicky napojitelné na budoucí stavbu čistírny odpadních vod.

Časový skluz nastal v řízení vodoprávního úřadu o povolení stavby, a ten stále přetrvává.

Do sjednaného termínu ukončení realizace projektu Dodatkem č. 1 - 30.11.2018 - nebude vydáno pravomocné stavební povolení, jak jsme mylně v říjnu 2017 při podání žádosti o prodloužení termínu předpokládali.


Z tohoto důvodu a s ohledem na blížící se komunální volby žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace.

Věříme, že pochopíte nastalý problém a naši žádosti vyhovíte.

Věra Mužíčková
starostka obce



Digitálně
podepsal
Věra
Mužíčková



O B E C P L A V Y

okres Jablonec n.Nisou, kraj Liberecký

IČ: 00 262 510 ☒ 468 46 Plavy 186 ☎ 483 398 124 ☎ 775 238 242
mailto: obec@plavy.cz www.plavy.cz IDDS: sgabjgp

v Plavech dne 1.10.2018
čj. 0436/2018/PL
vyřizuje: Mužíčková Věra
483 398 190, 775 238 246
muzickova@plavy.cz

Liberecký kraj

Krajský úřad LK, Odbor ŽPaZ
Ing. Jandlová
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

věc :

D o p l n ě n í

**Žádosti o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 19.9.2018
Smlouva č. OLP/4555/2016**

Vážená paní Jandlová,

žádost o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“ ze dne 19.9.2018, Smlouva č. OLP/4555/2016, doplňuji o konkrétní důvody:

- 1. Státní půda** – kanalizace částečně povede po ppč. [redacted] kú. Plavy; o vyjádření ke stavbě jsme neúspěšně jednali se SPÚ od září 2016; na základě nalezení řešení jsme dne 16.1.2017 podávali žádost o převod pozemku do vlastnictví obce, teprve 22.8.2018 byla podepsána smlouva a vklad práva pro obec byl proveden až 25.9.2018; vyjádření vlastníka pozemku [redacted] je nezbytné k žádosti o stavební povolení.
- 2. Budoucí provozovatel SVS a.s.** – dosud nebyla uzavřena Smlouva o spolufinancování výše uvedené stavby jako jeden z nezbytných dokumentů pro kladné stanovisko Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k žádosti obce o stavební povolení – bude vyřízeno do konce října 2018.

Legislativní proces povolení liniové stavby je natolik administrativně a časově náročný, že pravomocné stavební povolení nelze získat ani do dvou let, jak jsme se mylně při podání žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu domnívali.

Jelikož na post starostky již v nadcházejících komunálních volbách nekandiduji, chci předat svému nástupci veškeré rozpracované projekty v pořádku.

Děkuji za pochopení a vyhovění žádosti.
S pozdravem

Věra Mužíčková
starostka obce

 Digitálně
podepsal
Věra
Mužíčková