

## 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.11.2015

- Bod pořadu jednání: 27.
- Název : **Změna termínu realizace projektů - Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje v rámci Programu vodohospodářských akcí č. OLP/1948/2014, OLP/1477/2015, OLP/1470/2014, OLP/1565/2014**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1707/15/RK ze dne 20. 10. 2015
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová  
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Výbor zemědělství a životního prostředí 19. 11. 2015  
Finanční výbor 19. 11. 2015  
Rada kraje dne 20. 10. 2015
- Předkládá: Josef Jadrný  
náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství

K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání  
r o z h o d u j e

- a) o změně termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Lužická – Rychnov – projekt pro ÚŘ a SP“ Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, jehož podpora byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014, z 30. 11. 2015 na nový termín realizace 31. 3. 2016 z důvodu zajištění stavebního povolení,
- b) o změně termínu realizace projektu „VYSKEŘ – projektová dokumentace na opravu jednotné kanalizace“ Obci Vyskeř, se sídlem Vyskeř 50, 512 64 Vyskeř, jehož podpora byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014, z 30. 11. 2015 na nový termín realizace 30. 6. 2016 z důvodu zajištění stavebního povolení,

- c) o změně termínu realizace projektu „2. etapa kanalizace Osečná - projektová dokumentace pro provádění stavby“ Městu Osečná, se sídlem Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, jehož podpora byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014, z 30. 11. 2015 na nový termín realizace 31. 1. 2016 z důvodu zajištění stavebního povolení,
- d) o změně termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ Městu Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských horách, jehož podpora byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014, z 30. 11. 2015 na nový termín realizace 31. 3. 2016 z důvodu zajištění stavebního povolení

a u k l á d á

Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmána pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, informovat příjemce o přijatém usnesení.

**Termín: 31. 01. 2016**

## Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu realizace projektů a s tím související prodloužení termínu vyúčtování projektů, které byly podpořeny v rámci vyhlášené Výzvy o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro rok 2014. Jedná se o projekty:

- a) V roce 2014 předložilo Město Rychnov u Jablonce nad Nisou žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 3. 6. 2014 usnesením č. 184/14/ZK rozhodlo o přidělení dotace Městu na projekt pod názvem „**Splašková kanalizace Lužická – Rychnov – projekt pro ÚŘ a SP**“.

Liberecký kraj uzavřel s Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod Program vodohospodářských akcí č. OLP/1565/2014 (dále jen Smlouva) ve výši dotace 22.400,00 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 20.160,00 Kč. Ze Smlouvy vyplývá, že termín pro ukončení projektu je stanoven na 30. listopadu 2015.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou podalo dne 21. 9. 2015 žádost o prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu z důvodu zajištění stavebního povolení, které je výstupem projektu. Městu byla v září 2014 na základě smlouvy o dílo předána projektová dokumentace na danou akci. Trasa kanalizace byla navržena jako ekonomicky nejvýhodnější a zároveň tak, aby efektivně odkanalizovala dosud nenapojené objekty v zájmové oblasti. V říjnu 2014 Město začalo zajišťovat potřebné doklady k žádosti o územní rozhodnutí. Protože během projednávání s dotčeným vlastníkem soukromého pozemku č. 419 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde byla původní trasa kanalizace navržena, nedošlo k vzájemné dohodě a vlastník tohoto pozemku vyjádřil zamítavé stanovisko, bylo nutné změnit původní navrženou trasu. Tento proces vyžadoval de facto vypracování nové projektové dokumentace a s tím spojené administrativní úkony. Město uzavřelo dne 4. 3. 2015 dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, kde bylo nově dohodnuto přepracování původního projektu tak, aby byla kanalizace situována pouze po městských pozemcích. Dne 7. 5. 2015 obdrželo město přepracovanou projektovou dokumentaci a opět byly zahájeny úkony ve věci získání územního rozhodnutí, které bylo vydáno Stavebním úřadem Rychnov Jablonce nad Nisou dne 4. 9. 2015. V současné době probíhají poslední jednání se Severočeskou vodárenskou společností a.s., ve věci spolufinancování a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčené pozemky. Po získání těchto dokumentů je město připraveno podat žádost o stavební povolení, které je výstupem daného projektu. **U příjemce dotace je z důvodu zajištění stavebního povolení nutné prodloužit termín realizace z 30. listopadu 2015 do 31. března 2016 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2016 do 20. května 2016.**

Dále je předmětem materiálu změna termínu realizace níže zmíněných projektů a současně schválení jejich dodatkům ke smlouvám:

- b) V roce 2014 Město Osečná předložila žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 3. 6. 2014 usnesením č. 184/14/ZK rozhodlo o přidělení dotace Městu na projekt pod názvem „**2. etapa kanalizace Osečná - projektová dokumentace pro provádění stavby**“.

Liberecký kraj uzavřel s Městem Osečná Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod Program vodohospodářských akcí č. OLP/1948/2014 (dále jen Smlouva)

ve výši dotace 319.000,00 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 287.100,00 Kč. Ze Smlouvy vyplývá, že termín pro ukončení projektu je stanoven na 30. listopadu 2015.

Město Osečná podalo dne 8. 10. 2015 žádost o prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu z důvodu zajištění stavebního povolení, které je výstupem projektu. Město má od dubna 2015 zažádáno o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ale do dnešního dne se jim nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy. Toto vyjádření je poslední z podkladů pro vydání stavebního povolení.

**U příjemce dotace je z důvodu zajištění stavebního povolení nutné prodloužit termín realizace z 30. listopadu 2015 do 31. ledna 2016 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2016 do 21. března 2016.**

- c) V roce 2014 Obec Vyskeř předložila žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 3. 6. 2014 usnesením č. 184/14/ZK rozhodlo o přidělení dotace Obci na projekt pod názvem „**VYSKEŘ-projektová dokumentace na opravu jednotné kanalizace**“.

Liberecký kraj uzavřel s Obcí Vyskeř Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod Program vodohospodářských akcí č. OLP/1470/2014 (dále jen Smlouva) ve výši dotace 196.000,00 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 176.400,00 Kč. Ze Smlouvy vyplývá, že termín pro ukončení projektu je stanoven na 30. listopadu 2015. Obec Vyskeř podala dne 8. 10. 2015 žádost o prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu z důvodu zajištění stavebního povolení, které je výstupem projektu. Z důvodu složitých vyjednávání s majiteli pozemků nebylo možné doposud podat žádost o stavební povolení. Rozpracovaná projektová dokumentace je v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK.

**U příjemce dotace je z důvodu zajištění stavebního povolení nutné prodloužit termín realizace z 30. listopadu 2015 do 30. června 2016 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2016 do 19. srpna 2016.**

- d) V roce 2014 Město Desná předložilo žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 3. 6. 2014 usnesením č. 184/14/ZK rozhodlo o přidělení dotace Městu na projekt pod názvem „**Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko**“.

Liberecký kraj uzavřel s Městem Desná Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015 (dále jen Smlouva) ve výši dotace 57.826,00 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 52.043,00 Kč. Ze Smlouvy vyplývá, že termín pro ukončení projektu je stanoven na 30. listopadu 2015. Město Desná podalo dne 12. 10. 2015 žádost o prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu z důvodu zajištění stavebního povolení, které je výstupem projektu. Město doposud nezískalo souhlas všech vlastníků dotčených nemovitostí a dále zatím vede jednání se Severočeskými vodovody a kanalizacemi o podobě umístění vodoměrných šachet pro jednotlivé nemovitosti.

**U příjemce dotace je z důvodu zajištění stavebního povolení nutné prodloužit termín realizace z 30. listopadu 2015 do 31. března 2016 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2016 do 20. května 2016.**

## **Přílohy**

P01\_Žádost Obce Vyskeř

P02\_Žádost Města Osečná

P03\_Žádost Města Desná

P03\_Žádost Města Rychnov u Jablonce nad Nisou