




KULBP00VPPYI



MĚSTO DESNÁ

Manažer projektů a výstavby

468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 947,
Fax. 483 337 953, Mobil: 737248430 e-mail : manager_projektu@mesto-desna.cz

V Desné dne. 7.10.2015

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor životního prostředí a zemědělství 1	
Č. depor. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 12 -10- 2015	
Přílohy:	Zpracovatel: <i>For-Jand.</i>
Č. j.:	7

Liberecký kraj
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Žádost o posunutí termínu realizace projektu a závěrečného vyúčtování

Vážení,

v souvislosti s níže poslanými komplikacemi při realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ chceme z naší strany požádat Liberecký kraj jako poskytovatele účelové dotace na výše uvedený projekt vedené pod smlouvou č. OLP/1477/2015 o možné posunutí termínu realizace projektu do 31.3.2016 a s tím souvisejícího následného závěrečného vyúčtování tohoto projektu, na který byla ze strany Libereckého kraje již poskytnuta záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace.

Při realizaci pořízení velmi náročného procesu pořízení projektové dokumentace pro podklady územního a stavebního povolení pro stavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě Finsko se město Desná společně se zhotovitelem PD potýká s řadou překážek při plnění celkového harmonogramu akcí. Tou nejpodstatnější je získání všech souhlasů vlastníků dotčeným nemovitostí a také ještě nejsou u konce ujednání s budoucím provozovatelem vodovodu a kanalizace – Severočeskými vodovody a kanalizacemi – o podobě umístění vodoměrných šachet pro jednotlivé nemovitosti. Toto vše neúměrně prodlužuje čas k realizaci finální PD a zahájení úkonu spočívajícím v udělení územního a následně stavebního povolení, a to oproti termínu, se kterým jsme původně na počátku realizace tohoto projektu počítali.

V této souvislosti proto žádáme orgány Libereckého kraje o možné posunutí realizace výše uvedeného projektu, včetně následného závěrečného vyúčtování.

S úctou

Jaroslav Kořínek
starosta města

