



KULBP00VC57U
MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

HUSOVA 490, 468 02 RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, TEL. 488 880 930

Vyřizuje: J. Dvořák
Datum: 17. září 2015
Telefon: 488 880 930
E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Kateřina Jandlová
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství 1	
Č. dopr. zásilky:	Oslovení: zpr.
Došlo dne:	21 -09- 2015
Přílohy:	zpracovatel: <i>Poj</i>
Č. j.:	7

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace č. OLP/1565/2014 ze dne 23.9.2014.


Město Rychnov u Jablonce nad Nisou uzavřelo dne 23.9.2014 s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt pod názvem „**Splašková kanalizace Lužická – Rychnov – projekt pro ÚŘ a SP**“, kde je pod Čl. I, bod 3. uveden termín ukončení realizace projektu 30. listopadu 2015. Vzhledem k vzniklým komplikacím během zajišťování stavebního povolení vás **žádáme o prodloužení tohoto termínu do 31.3.2016.**

Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2014 s Ing. Pavlem Schneiderem získalo město v září 2014 projektovou dokumentaci na akci „Kanalizační řád v ulici Lužická, Rychnov u Jablonce nad Nisou“. Trasa kanalizace byla navržena jako ekonomicky nejvýhodnější a zároveň tak, aby efektivně odkanalizovala dosud nenapojené objekty v zájmové oblasti. V říjnu 2014 jsme následně začali zajišťovat potřebné doklady k žádosti o územní rozhodnutí. Protože během projednávání s dotčeným vlastníkem soukromého pozemku č. 419 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, kde byla původní trasa kanalizace navržena, nedošlo k vzájemné dohodě a vlastník tohoto pozemku vyjádřil zamítavé stanovisko, bylo nutné změnit původní navrženou trasu. Tento proces vyžadoval de facto vypracování nové projektové dokumentace a s tím spojené administrativní úkony. 4.3.2015 uzavřelo město dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, kde bylo nově dohodnuto přepracování původního projektu tak, aby byla kanalizace situována pouze na obecních pozemcích. 7.5.2015 obdrželo město přepracovanou projektovou dokumentaci a opět byly zahájeny úkony ve věci získání územního rozhodnutí. 4.9.2015 vydal Stavební úřad Rychnov Jablonce nad Nisou Územní rozhodnutí. V současné době probíhají poslední jednání

s SVS a.s., ve věci spolufinancování a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčené pozemky. Po získání těchto dokumentů je město připraveno podat žádost o stavební povolení.

Vzhledem k této skutečnosti vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, jak je výše uvedeno.

S přátelským pozdravem



Bc. Tomáš Levinský
Starosta města



Příloha:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) Původní situace navržené kanalizace
- 3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
- 4) Nová situace navržené kanalizace
- 5) Územní rozhodnutí