

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. OLP/1477/2015

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Josefem Jadrným, náměstkem hejtmána, pověřeným řízením životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Město Desná

se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských horách

IČ: 00262307

DIČ: CZ00262307

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jaroslav Kořínek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 963256359/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2015 smlouvu č. OLP/1477/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fondu ochrany vod a dne 16. 12. 2015 Dodatek č. 1 k této smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je *další prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování. Projekt je nyní ve stádiu probíhajícího územního řízení, následně bude zahájen proces získání stavebního povolení. Ke zdržení došlo v souvislosti s komplikovaným jednáním s vlastníky dotčených pozemků.*

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek I. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. ledna 2015

Ukončení: 31. března 2016

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. ledna 2015

Ukončení: 31. srpna 2016

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 20. května 2016.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 20. října 2016.

