



KULBP00W8G70

MĚSTO DUBÁ

	ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE pro kulturu, památkovou péči a cestovního ruchu
	Ukládací znak: <i>SP.1</i>
Doslo dne: 11-05-2018	
Přílohy: <i>KSCR MZ/2017</i>	Zpracovatel:
Adresát: <i>KVLK 41112/2018</i>	

Adresát: *KVLK 41112/2018*
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Mgr. Lucie Prandnerová
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Číslo jednací: MUD/1220/2018/DOT
Váš dopis: Smlouva č.OLP/1806/2017
Vyřizuje: Ing. Petr Kmínek
Počet listů dokumentu / příloh: 1/0
V Dubé dne: 10.května 2018

ŽÁDOST O ZMĚNU-DODATEK č.2 SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

na akci „OBNOVA OBJEKTU BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V DUBÉ – I.etapa“


Vážená paní magistro,

ve výše uvedené smlouvě je v čl.III odst.4 uveden termín ukončení realizace projektu „nejpozději 15.7.2018“.

V rámci nové žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje podané k vám dne 22.1.2018 jsme vás v příloze „Rozsah prací“ informovali, že po schůzce se zástupci NPÚ došlo k dílčím změnám projektového záměru, resp. celkového pojetí stavební obnovy ve prospěch památkové podstaty dochované budovy. Byli jsme si přitom vědomi, že bude nutno upravit dokumentaci a zadali jsme i vypracování nového PBR (požárně bezpečnostního řešení), ale nyní jsme zjistili, že se změny dotýkají i probíhající, vámi podpořené akce: Specifikací elektroinstalací, které mají být již nyní pokládány v sociálních zařízeních, je nutno přizpůsobit PBR. Vzhledem k tomu, že původní zpracovatel PBR od objednávky po 2 měsících odstoupil, dostali jsme se do skluzu s prováděcí dokumentací na elektroinstalace a tím i s dokončením zakázky.

Proto vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 15.9.2018.

S pozdravem a poděkováním za podporu a pochopení



Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka