Příloha č. 1 - Časová osa aktivit projektů

	Název aktivity		ROK 2010			ROK 2011												ROK 2012												ROK 2013												ROK 2014												ROK 2015							
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
PŘÍPRAVA - vychází z dostupných dokumentů (zápisy apod.)	Výběr vhodných pozemků	přepodklad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																											
		skutečnost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																								
	Uzavření budoucích kupních smluv na pozemky	přepodklad																	x	x	x																																								
		skutečnost																			x	x	x																																							
	Zpracování investičních záměrů	přepodklad																	x	x	x																																								
		skutečnost																			x	x	x																																							
	Odevzdání žádosti o poskytnutí dotace	přepodklad																					x																																							
		skutečnost																							x																																					
REALIZACE - vychází z harmonogramu z žádostí o poskytnutí dotace	Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace	harmonogram																								x	x	x	x	x																															
		skutečnost																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							
	Zpracování projektové dokumentace projektanty vč. pravomocného stavebního povolení	harmonogram																													x	x	x	x	x	x	x	x																						
		přepodklad																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
	Kontrola projektové a zadávací dokumentace poskytovatelem dotace	harmonogram																																				x	x																				
		přepodklad																																														x	x									
	Zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací	harmonogram																																						x	x	x	x	x	x														
		přepodklad																																																		x	x	x	x	x				
	Realizace stavebních prací	harmonogram																																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		přepodklad																																																						x	x	x	x	x

Pozn.: časová osa je pro všechny projekty stejná (Jestřebí, Zahrádky, Česká Lípa - Lada), pouze pro projekt v lokalitě Sosnová je předpoklad odevzdání projektové dokumentace v srpnu 2014 a v souladu s návazností dalších aktivit zbývá tedy na stavební práce v této lokalitě 6 měsíců (u ostatních lokalit zbývá 5 měsíců).